

# château en vue !

Chers visiteurs virtuels,

Demain, on pose la clé... la clé des champs, la clé des songes, la clé du royaume... oui, un peu tout cela à la fois, on pose la clé de voûte. Cette pierre en calcaire sculptée à laquelle on pense tous, tailleurs de pierre, charretières, maçons, maître d'oeuvre en se disant pourvu que l'on ne casse pas une arête, pourvu que nous n'abimions pas une des délicates feuilles de chênes sculptées en la transportant, pourvu que...  
C'est cela Guédelon, l'engagement de chacun sur le travail de l'autre !

Maryline Martin

Vue du logis et du chantier de la voûte de la tour maîtresse



## Le suivi des travaux

### Sur la tour maîtresse

5 des 6 **arcs formerets\*** sont terminés.

Le dernier est en cours de maçonnerie et sera achevé début août.

\* voir *Château en vue !* N°14

Remplir les épais murs de la tour maîtresse nécessite chaque jour une grosse quantité de mortier et de pierres de remplissage. Ces matériaux sont hissés à l'aide de la nouvelle cage à écureuil et une dizaine de montées est effectuée quotidiennement pour alimenter ce chantier.



## La pose de la clé de voûte

Ce n'est pas sans une certaine émotion que les ouvriers ont transporté, levé puis réglé la clé de voûte en calcaire sur le cintre en bois. Cette étape restait délicate puisque le motif sculpté au centre est très fragile et pouvait au moindre choc voler en éclats. Une fois la clé installée au sommet du cintre, il a fallu la régler avec précision, car de sa bonne position dépend ensuite l'alignement des voussoirs constituant les nervures.

## Le programme des semaines à venir sur la voûte

- les voussoirs seront maçonnés simultanément sur chaque branche du cintre.
  - les ultimes voussoirs, appelés **contre-clés**, seront ajustés contre la clé pour terminer les 6 nervures de la voûte.
  - les **voûtains** puis le remplissage de la voûte pourront s'effectuer.
- \* **voûtain** : ensemble des pierres maçonnées entre les nervures de la voûte.

## Sur le logis seigneurial

Des essais de sol ont été effectués dans la grande salle du logis. Sur les solives, des **palsons**\* en chêne ont été posés. Dessus, de la terre fibrée de paille a été posée sur environ 8 pouces d'épaisseur. Puis, les carreaux de pavement moulés et cuits à Guédelon sont posés sur un mortier maigre de 2 pouces d'épaisseur. \* **Palson** : planchette en bois fendu.



Une cuisson de tuiles a eu lieu le jeudi 14 juillet. Cette production devrait permettre de terminer la couverture du logis sur le versant nord. Quelques carreaux de pavement ont également été placés dans le four pour les premiers essais de cuisson.

## Sur les courtines est et sud



Première partie de la courtine sud

Les maçons ont terminé le programme d'élevation de la courtine est (cf *Château en vue ! N°22*) ; ils ont poursuivi le montage de la porte d'entrée de la tour d'angle et ont attaqué l'élevation de la première partie de la courtine sud.



La clé est montée dans le tombereau



La clé est hissée en haut de la tour



La clé est déplacée sur le cintre



La clé est réglée au sommet du cintre