

château en vue !

Chers visiteurs virtuels,

Voici un résumé des travaux réalisés ces dernières semaines. Nous souhaitons que début juillet vous puissiez aller "au coeur" de notre aventure. Alors oui, nous sommes dans les temps et dès l'été vous pourrez monter l'escalier rampant de la tour maîtresse, traverser la chambre du seigneur, emprunter le chemin de ronde sur la courtine nord ponctué de merlons et créneaux, puis vous redescendrez par la *aula* pour découvrir les magnifiques fenêtres géminées.

Alors parlez-en à vos amis et dites leur de venir découvrir Guédelon par un beau matin d'été.

Dites leur aussi qu'ils pourront s'initier au métier de tailleur de pierre sur le chantier.

Nous serons fiers de vous faire vivre notre "bel ouvrage".

Maryline Martin



Ph. F. Folcher D.R

Le détail des travaux réalisés

Ce début de saison 2008 est marqué par le nombre important des postes ouverts en même temps sur la tour maîtresse et le premier étage du logis seigneurial.



Sur la salle du 1^{er} étage de la tour maîtresse : la chambre seigneuriale

- * Maçonnerie des deux corbeaux de la latrine, côté village. Cette latrine est composée d'une logette en encorbellement (cf photo 2 sur page suivante).
- * Elévation du pourtour de la salle sur une 1^{ère} moitié de cercle.
- * Réalisation du palier de l'escalier rampant (escalier menant du rez-de-chaussée de la TM au 1^{er} étage). Cet escalier donne accès à la chambre seigneuriale et à la latrine.
- * Implantation du palier donnant accès au 2^{ème} niveau de l'escalier rampant (vers le 2^{ème} étage de la tour).
- * Maçonnerie du couloir et de la porte de la tour maîtresse (porte donnant accès au chemin de ronde vers la courtine nord ; photo 4 sur page suivante)
- * Début de la fenêtre avec maçonnerie des deux coussièges. Cette fenêtre est identique à celles de la *aula*, si ce n'est que son embrasure (= profondeur) est beaucoup plus importante.
- * Implantation de la 1^{ère} archère (face à la cour ; cf photo 3 sur page suivante)



palier donnant accès au chemin de ronde



intérieur de la chambre dans la tour maîtresse.



Sur la courtine nord

- * Maçonnerie d'une partie du chemin de ronde (côté logis) jusqu'à la porte d'accès à la *aula*.
- * Pose de la latrine. Il s'agit du même type de latrine que celle de la chambre si ce n'est que son encorbellement repose sur 3 corbeaux au lieu de 2 corbeaux pour l'autre latrine.



Dans la chambre du logis

- * Élévation du mur de refend à son niveau définitif (mur de séparation entre la *aula* et la chambre)
- * Réalisation de la cheminée adossée au mur de refend.



Sur la aula

- * Maçonnerie de la porte d'accès au chemin de ronde avec la pose des marches.
- * Implantation des premières pierres de

Cuisson à la tuilerie

La 1^{ère} cuisson de la saison à la tuilerie s'est déroulée le **dimanche 11 mai**.

A noter qu'avant la cuisson, la structure du four avait été modifiée. D'un four à deux alandiers, nous passons à un alandier

simple et donc à un seul espace de cuisson. L'enfournement des 2 000 tuiles (pas de carreaux de pavement pour cette cuisson) avait eu lieu un mois auparavant. Nous attendions vainement un temps favorable pour débuter une cuisson. La veille de la cuisson, le four a été réchauffé durant toute la journée. La cuisson à proprement dite a donc débuté à **6h00** et s'est terminée vers **2h00**. La montée en température s'est faite rapidement pour atteindre le niveau souhaité jusqu'au terme de la cuisson.

Bilan : plutôt positif !

Des modifications sur le travail de l'argile et sur la méthode d'empilement des tuiles dans le four seront apportés lors de la prochaine cuisson. Des modifications sur la sole du four ont déjà été effectuées.



simple et donc à un seul espace de cuisson. L'enfournement des 2 000 tuiles (pas de carreaux de pavement pour cette cuisson) avait eu lieu un mois auparavant. Nous attendions vainement un temps favorable pour débuter une cuisson. La veille de la cuisson, le four a été réchauffé durant toute la journée. La cuisson à proprement dite a donc débuté à **6h00** et s'est terminée vers **2h00**. La montée en température s'est faite rapidement pour atteindre le niveau souhaité jusqu'au terme de la cuisson.



Prochaine cuisson : avec le beau temps !



1^{ères} pierres de la cheminée



corbeaux de la latrine (tour maîtresse)



implantation de la 1^{ère} archère



Palier vers le chemin de ronde